

Результаты замеров нагрузок трансформаторных подстанций за 2018 год

№ п/п	Наименование объекта	Тех.присоединение	ТП	Мощность	Номинальный ток трансформатора	Замер нагрузки трансформатора, А			Загруженность, %
						фаза А	фаза В	фаза С	
1	ООО "Инженерные технологии"	РП-35 л 35-3	ТП-2332	630	909	584	591	563	64
2	ДНТСН "Медик"	ВЛ-10кВ л Ю-5	ТП-2040	400	400	265	251	267	65
3	СНТ "Геолог"	ВЛ-10кВ л С-6	ТП-72	250	361	189	193	174	51
			ТП-73	250	361	204	215	201	57
			ТП-13	400	400	0	0	0	0
			ТП-10	400	400	97	125	114	28
4	ТСН "Гвоздика"	ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка	ТП-57	630	909	624	635	647	70
			ТП-92	100	144	65	61	58	43
5	СНТ "Незабудка-1"	ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка	ТП-8	400	400	214	224	239	56
			ТП-12	400	400	187	194	171	46
6	СНТ "Дубовая роща"	ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка	ТП-55	250	361	221	235	205	61
			ТП-56	160	231	174	163	154	71
			ТП-4074	160	231	52	62	48	23
7	ООО "Дмитровское"		ТП-2087	400	400	330	352	301	82
			ТП-2128	630	909	425	418	466	48
			ТП-1304	1000	1445	562	524	548	38
8	СНТ "Дружба"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2056	160	231	115	103	108	47
9	НОСНТ "Южный Урал"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2057	400	400	195	187	193	48
			ТП-2118	250	361	166	179	200	50
			ТП-1705	25	36,1	3	3	6	11
10	СНТ "Рассвет"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2156	160	231	142	139	121	58
11	СНТ "Офицеров запаса и в отставке"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2050	250	361	155	148	121	39
12	АО "Компания вотемиро"		ТП-33	250	361	133	112	120	34
13	ООО "Бессер-Блок"	РП-41 Л 41-1, Л 41-7	РП-46						#ДЕЛ/0!
			ТП-1	1600x2					#ДЕЛ/0!
			ТП-2	630x2	909				0
			ТП-3	400	400	205	188	201	50
14	СНТ "Лесовод-2"		ТП-1015	250	361	109	121	103	31
			ТП-1561	100	144	87	94	81	61
			ТП-1536	100	144	75	83	102	60
			ТП-1081	63	90,1	36	45	37	44
15	СНТ "Вишенка"	ВЛ-10кВ Л 31-9	ТП-1106	250	361	215	203	198	57

16	ООО "ОНП"	РП-41 Л 41-2, Л 41-8	ТП-2081	400	400	365	341	332	87
17	ООО УК "Актив"	РП-41 Л 41-2, Л 41-8	ТП-2080	630x2	909	35	32	54	4