

Результаты замеров нагрузок трансформаторных подстанций за 3 квартал 2019 год

№ п/п	Наименование объекта	Тех.присоединение	ТП	Мощность	Номинальный ток трансформатора	Замер нагрузки трансформатора, А			Загруженность, %	Свободная мощность, %
						фаза А	фаза В	фаза С		
1	ООО "Инженерные технологии"	РП-35 л 35-3	ТП-2332	630	909	768	804	690	83	17
2	ДНТСН "Медик"	ВЛ-10кВ л Ю-5	ТП-2040	400	577	476	408	403	74	26
3	СНТ "Геолог"	ВЛ-10кВ л С-6	ТП-72	250	361	236	235	165	59	41
4			ТП-10	400	577	315	308	289	53	47
5			ТП-13	400	577	301	274	278	49	51
6			ТП-73	250	361	245	229	198	62	38
7	ТСН "Гвоздика"	ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка	ТП-57	630	909	674	681	584	71	29
8			ТП-92	100	144	54	58	24	31	69
9	ООО "Дмитровское"		ТП-2087	400	577	235	274	264	45	55
10			ТП-2128	630	909	311	304	328	35	65
11			ТП-1304	1000	1445	541	508	523	36	64
12	СНТ "Дружба"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2056	160	231	165	178	142	70	30
13	СНТ "Незабудка-1"	ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка	ТП-8	400	577	421	398	398	70	30
14				63	91	74	81	67	81	19
15				ТП-12	400	577	245	277	198	42
16	СНТ "Дубовая роща"	ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка	ТП-55	250	361	254	266	251	71	29
17			ТП-56	160	231	103	107	87	43	57
18			ТП-4074	160	231	98	121	97	46	54
19	НОСНТ "Южный Урал"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2057	400	577	326	347	307	57	43
20			ТП-2118	250	361	215	222	204	59	41
21			ТП-1705	25	36	18	16	15	45	55
22	АО "Компания вотемиро"		ТП-33	250	361	198	201	189	54	46
23	СНТ "Рассвет"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2156	160	231	98	111	100	45	55

24	СНТ "Лесовод-2"		ТП-1015	250	361	215	227	216	61	39
25			ТП-1561	100	144	118	116	108	79	21
26			ТП-1536	100	144	124	137	118	88	12
27			ТП-1081	63	91	45	48	42	49	51
28	СНТ "Вишенка"	ВЛ-10кВ Л 31-9	ТП-1106	250	361	241	224	205	62	38
29	СНТ "Изаура"	ВЛ-10кВ Л-2 РП Южный Урал	ТП-4094	250	361	215	236	195	60	40
30	СНТ "Офицеров запаса и в отставке"	ВЛ-10кВ Л- 204	ТП-2050	250	361	221	201	203	58	42
31	ООО УК "Актив"	Л-41 Л 41-2, Л 4	ТП-2081	400	577	324	338	204	50	50
32			ТП-2080	630	909	203	218	304	27	73
33	ОО "Окна "Висл"	ВЛ-10кВ л П-17	ТП-4127	400	577	303	301	301	52	48