

Результаты замеров нагрузок трансформаторных подстанций за 1 квартал 2020 год

№ п/п	Наименование объекта	Тех.присоединение	ТП	Мощность	Номинальный ток	Замер нагрузки трансформатора, А			Загруженность, %
						фаза А	фаза В	фаза С	
1	ООО "Инженерные технологии"	РП-35 л 35-3	ТП-2332	630	909	365	384	358	41
2	ДНТСН "Медик"	ВЛ-10кВ л Ю-5	ТП-2040	400	577	472	445	378	75
3	СНТ "Геолог"	ВЛ-10кВ л С-6	ТП-72	250	361	179	162	192	49
4			ТП-10	400	577	298	301	287	51
5			ТП-13	400	577	286	267	237	46
6			ТП-73	250	361	206	204	204	57
7			ТСН "Гвоздика"	ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка	ТП-57	630	909	574	526
8	ТП-92	100			144	45	28	36	25
9	ООО "Дмитровское"		ТП-2087	400	577	308	308	267	51
10			ТП-2128	630	562	367	305	297	57
11			ТП-1304	1000	1445	521	567	508	37
12	СНТ "Дружба"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2056	160	231	165	178	181	76
13	СНТ "Незабудка-1"	ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка	ТП-8	400	577	421	398	367	69
14				63	91	74	81	79	86
15			ТП-12	400	577	245	277	236	44
16	СНТ "Дубовая роща"	ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка	ТП-55	250	361	254	266	273	73
17			ТП-56	160	231	103	107	111	46
18			ТП-4074	160	231	98	121	105	47
19	НОСНТ "Южный Урал"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2057	400	577	326	347	318	57
20			ТП-2118	250	361	215	222	206	59
21			ТП-1705	25	36	18	16	11	42
22	АО "Компания вотемиро"		ТП-33	250	361	198	201	228	58
23	СНТ "Рассвет"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2156	160	231	98	111	105	45
24	СНТ "Лесовод-2"		ТП-1015	250	361	215	227	208	60
25			ТП-1561	100	144	118	116	102	78
26			ТП-1536	100	144	124	137	129	90
27			ТП-1081	63	91	45	48	57	55
28			СНТ "Вишенка"	ВЛ-10кВ Л 31-9	ТП-1106	250	361	241	224
29	СНТ "Изаура"	ВЛ-10кВ Л-2 РП Южный Урал	ТП-4094	250	361	215	236	222	62
30	СНТ "Офицеров запаса и в отставке"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2050	250	361	221	201	205	58
31	ООО УК "Актив"	РП-41 Л 41-2, Л 41-8	ТП-2081	400	577	324	338	365	59
32			ТП-2080	630	909	203	218	241	24
33	ООО "Окна "Висла"	ВЛ-10кВ л П-17	ТП-4127	400	577	303	296	289	51
