

Результаты замеров нагрузок трансформаторных подстанций за 4 квартал 2020 год

№ п/п	Наименование объекта	Тех.присоединение	ТП	Мощность	Номинальный ток	Замер нагрузки трансформатора, А			Загруженность, %
						фаза А	фаза В	фаза С	
1	ООО "Инженерные технологии"	РП-35 л 35-3	ТП-2332	630	909	287	254	287	30
2	ДНТСН "Медик"	ВЛ-10кВ л Ю-5	ТП-2040	400	577	305	309	300	53
3	СНТ "Геолог"	ВЛ-10кВ л С-6	ТП-72	250	361	128	147	120	36
4			ТП-10	400	577	124	128	129	22
5			ТП-13	400	577	134	142	145	24
6			ТП-73	250	361	99	100	87	26
7	ТСН "Гвоздика"	ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка	ТП-57	630	909	385	386	381	42
8			ТП-92	100	144	21	13	18	12
9	ООО "Дмитровское"		ТП-2087	400	577	258	260	263	45
10			ТП-2128	630	562	309	320	370	59
11			ТП-1304	1000	1445	408	472	425	30
12	СНТ "Дружба"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2056	160	231	132	145	150	62
13	СНТ "Незабудка-1"	ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка	ТП-8	400	577	178	170	162	29
14				63	91	50	42	43	49
15			ТП-12	400	577	157	152	108	24
16	СНТ "Дубовая роща"	ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка	ТП-55	250	361	170	174	178	48
17			ТП-56	160	231	87	80	90	37
18			ТП-4074	160	231	52	58	68	26
19	НОСНТ "Южный Урал"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2057	400	577	180	165	170	30
20			ТП-2118	250	361	154	152	150	42
21			ТП-1705	25	36	29	30	35	87
22	АО "Компания вотемиро"		ТП-33	250	361	146	143	175	43
23	СНТ "Рассвет"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2156	160	231	145	132	128	58
24	СНТ "Лесовод-2"		ТП-1015	250	361	142	149	189	44
25			ТП-1561	100	144	136	131	108	87
26			ТП-1536	100	144	72	52	78	47
27			ТП-1081	63	91	42	48	40	48
28	СНТ "Вишенка"	ВЛ-10кВ Л 31-9	ТП-1106	250	361	190	191	182	52
29	СНТ "Изаура"	ВЛ-10кВ Л-2 РП Южный Урал	ТП-4094	250	361	180	181	204	52
30	СНТ "Офицеров запаса и в отставке"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2050	250	361	105	108	110	30
31	ООО УК "Актив"	Л-41 Л 41-2, Л 4	ТП-2081	400	577	322	321	310	55
32			ТП-2080	630	909	387	381	382	42
33	ООО "Окна "Висла"	ВЛ-10кВ л П-17	ТП-4127	400	577	358	352	350	61